

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Tematico Geologia e Dissesto

SS Polo Amianto

Via Sabaudia, 164 - 10095 Grugliasco (TO) – Tel. 01119680736 - Fax
01119681292

Corso Indipendenza, 39 - 15033 Casale M.to (AL) – Tel. 01119680913 –
Fax 01119681293

polo.amianto@pec.arpa.piemonte.it

www.arpa.piemonte.it

S.S. Monitoraggio e valutazioni delle malattie professionali

Via Cavour, 29 - 10070 CIRIÉ (TO)

Tel. 011 9217636 – Fax 011 92117634

e-mail: spresal.cirie@aslto4.piemonte.it

Prot. Arpa 89342 del 16/10/17

Prot. Asl 89433 del 13/10/17

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque
Divisione III
Bonifiche e Risanamento
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Ing. Laura D'APRILE
DQVBonifiche@pec.minambiente.it
dgsta@pec.minambiente.it

p. c. Spett.le Regione Piemonte
Direzione Ambiente
Sostenibilità e Recupero Ambientale
Via Principe Amedeo, 17
Torino
c.a. Dott.Ing. Roberto RONCO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto: demolizione e bonifica stabilimento industriali (I.E.C. S.r.l. rev.01 20/06/2017)
Progetto definitivo**

Si trasmette la relazione tecnica allegata in merito all'oggetto.

Si osserva che le modalità di restituzione del "rottame bonificato", indicate in progetto, non sono conformi a quanto indicato nelle "Linee Guida Generali SIN ex ISPESL" emanate dal MATTM con Decreto Direttoriale il 31/05/2011.

Tuttavia si precisa che dette modalità sono conformi a quanto approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 14 luglio 2014, ma non risultano ancora applicabili stante quanto indicato dal MATTM con nota prot. 0000050 ESTA del 14 gennaio 2015.

Cordiali saluti.

Allegati: relazione tecnica

Il Dirigente responsabile
della SS Polo Amianto
dott Albino Derilippi

Responsabile SS Monitoraggio Valutazioni
Malattie Professionali
dott Giorgio Taccon

MS/CG/LM

Relazione Tecnica

Oggetto: demolizione e bonifica stabilimento industriali (I.E.C. S.r.l. rev.01 20/06/2017)
Progetto definitivo

Dalla disamina degli elaborati "relazione descrittiva – elaborato 001, linee guida per la redazione del piano di lavoro – elaborato 011" e dal sopralluogo effettuato in data 15/09/2017 presso il S.I.N. sono emerse le seguenti criticità. Si riportano di seguito le osservazioni/prescrizioni.

MACROFASE A

1. Dovrà essere fornito lay-out dell'impianto di lavaggio dove si intende effettuare la bonifica dei rottami ferrosi in cui si evidenzia chiaramente il processo che subiranno detti rottami. L'elaborato grafico dovrà essere quotato o in scala leggibile;
2. l'UDM citata non risponde ai criteri stabiliti dal DM 06/09/1994, poiché ciò che è stato rappresentato si identifica in un'area ove viene effettuata la bonifica;
3. l'UDP rappresentata non è conforme al DM citato in quanto a tre stadi anziché quattro;
4. dovranno essere indicate le misure che s'intende adottare per il contenimento dell'aerodispersione di amianto durante le fasi di aspirazione e taglio che saranno effettuate nell'area definita "*area di aspirazione taglio*";
5. non risultano descritti gli impianti rilevati in fase di sopralluogo presenti nelle aree coinvolte nella macrofase A.

MACROFASE B

1. Con riferimento alle parti pericolanti delle strutture coinvolte nella Macrofase in parola ed osservate durante il sopralluogo, si concorda con la "demolizione" delle stesse, che dovrà avvenire a seguito della predisposizione del programma di demolizione (parte integrante del POS che dovrà tenere conto delle indicazioni del PSC);
2. dovranno essere indicate le procedure che si intendono adottare per lo svuotamento e la pulizia preliminare degli impianti del corpo F.

MACROFASE C




1. L'impianto di palletizzazione presente nel Corpo D non viene citato. Si ricorda che detto impianto è posto sotto sequestro giudiziario e pertanto prima della sua bonifica dovrà essere restituito al legittimo proprietario;
2. si concorda con l'approccio progettuale che prevede la demolizione delle parti pericolanti che dovranno tenere conto di quanto prescritto al punto 1 della Macrofase B.

MACROFASE D

1. Le demolizioni previste dovranno avvenire in osservanza di quanto previsto dalla Sezione VIII – Titolo IV del D.Lgs. 81/08;
2. con riferimento all'attività di demolizione dei corpi di fabbrica C, E, Corpo centrale, Torri di lavaggio, Essiccatoi e Corpi limitrofi, dovranno essere predisposte linee di lavoro per omogeneità di tipologia di intervento/demolizione che tengano conto delle peculiarità degli interventi previsti;
3. non sono state fornite indicazioni relative alla fase di "*recupero del materiale ferroso*" ed alla fase di "*sistemazione*" dei rilevati mediante "*messa in opera del geotessuto*".

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Tutti gli interventi previsti dovranno avvenire utilizzando sistemi di mitigazione atti a contenere l'aerodispersione dell'amianto;
2. nella relazione descrittiva si citano genericamente "*alcuni macchinari di interesse storico*" che non sono stati indicati nel documento "*relazione descrittiva di stato di fatto – elaborato 021*";
3. le modalità di restituzione del "rottame bonificato", indicate in progetto, non sono conformi a quanto indicato nelle "Linee Guida Generali SIN ex ISPEL" emanate dal MATTM con Decreto Direttoriale il 31/05/2011. Tuttavia si precisa che dette modalità pur essendo conformi a quanto approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 14 luglio 2014, non risultano ancora applicabili stante quanto indicato dal MATTM con nota prot. 0000050 ESTA del 14 gennaio 2015;
4. si osserva che le "*Linee Guida per la redazione del Piano di Lavoro – elaborato 011*" sono relative esclusivamente alla rimozione di materiale contenente amianto a matrice compatta. Tenuto conto della natura dei lavori, le stesse dovranno essere integrate con procedure operative relative alla rimozione di materiale contenenti amianto a matrice friabile;
5. nulla viene detto circa la presenza e le modalità di messa in sicurezza dei "cunicoli" di servizio presenti al di sotto degli stabilimenti visionati in sede del citato sopralluogo.

| | |
|--|--|
| Funzione: Tecnico ARPA Piemonte Nome: Maria Spinola |  |
| Funzione: Tecnico ARPA Piemonte Nome: Luca Mingozzi |  |
| Funzione: TPALL S.Pre.S.A.L ASL TO4 Nome: Claudia Griglione |  |
| Funzione: TPALL S.Pre.S.A.L ASL TO4 Nome: Gaetano Avella |  |