




*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela
del Territorio e del Mare*



Regione Basilicata

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Delibera CIPE n. 87/2012

***Accordo di programma quadro
per la definizione degli interventi di messa in
sicurezza e di bonifica delle acque di falda e
dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale
“Tito” e “Val Basento”***

Allegato 2-a

SCHEDE INTERVENTO

Roma, 19 giugno 2013

Intesa: BASILICATA

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: *CBPT01*

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Prosecuzione degli interventi di MISE e bonifica delle acque di falda

Ambiente
bonifica siti inquinati

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
BASILICATA	POTENZA	TITO

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Indirizzo

Responsabile
Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Indirizzo

Responsabile
Uff. PROGRAMMAZIONE

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Indirizzo

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Indirizzo

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Progetto preliminare approvato

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI				01/04/2010	Consorzio ASI	
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013		31/07/2013		Regione Basilicata	
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013		30/09/2013		Regione Basilicata	
Redazione e pubblic. Bando	SI	01/10/2013		31/10/2013		Regione Basilicata	
Aggiudicazione	SI	01/11/2013		31/12/2013		Regione Basilicata	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione Basilicata	
Esecuzione Lavori	SI	02/03/2014		02/03/2017		Regione Basilicata	
Collaudo	SI	03/03/2017		30/08/2017		Regione Basilicata	
Chiusura Intervento	SI	31/08/2017		29/11/2017		Regione Basilicata	
Funzionalità	SI	30/08/2017		30/08/2017		Regione Basilicata	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N
Conferenza dei Servizi	S

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	500.000,00	500.000,00
2014	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2015	-	2.500.000,00	2.500.000,00
2016	-	3.000.000,00	3.000.000,00
2017	-	3.500.000,00	3.500.000,00
totale	-	11.000.000,00	11.000.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	11.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

11.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE



BASILICATA

Intesa:
Strumento:
Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: *CBPT02*

Versione del:

C.U.P.:
Titolo Progetto: **Bonifica dell'area fluviale inclusa nel SIN**
Settore Progetto: Ambiente
Tipo Progetto: bonifica siti inquinati

Localizzazione:
Regione BASILICATA
Provincia POTENZA
Comune TITO

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. PROGRAMMAZIONE

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Re gio
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Re gio
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Non è stato redatto

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Soggetto Competente	Note
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI			01/04/2010		Consorzio ASI	
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013		31/07/2013		Regione	
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013		30/09/2013		Regione	
Redazione e pubblic. Bando	SI	01/10/2013		31/10/2013		Regione	
Aggiudicazione	SI	01/11/2013		31/12/2013		Regione	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione	
Esecuzione Lavori	SI	02/03/2014		02/03/2017		Regione	
Collaudo	SI	03/03/2017		30/08/2017		Regione	
Chiusura Intervento	SI	31/08/2017		29/11/2017		Regione	
Funzionalità	SI	30/08/2017		30/08/2017		Regione	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)

Conferenza dei Servizi

C. SosopensioneLavori:

Motivo

Data Inizio
Prevista

Data Fine
Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione:
Gara

Attività

Data Prevista

Data Effettiva

Soggetto Competente

Note

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	200.000,00	200.000,00
2014	-	500.000,00	500.000,00
2015	-	500.000,00	500.000,00
2016	-	900.000,00	900.000,00
2017	-	900.000,00	900.000,00
totale	-	3.000.000,00	3.000.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	3.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

3.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

BASILICATA

Intesa:
Strumento:
Responsabile Strumento:

Codice Progetto: 08117-03

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.:
Titolo Progetto: Bonifica del bacino scorie siderurgiche
Settore Progetto: Ambiente
Tipo Progetto: bonifica siti inquinati

Localizzazione: Regione Basilicata Provincia POTENZA Comune TITO

Responsabile Progetto: Regione Basilicata
Soggetto Percettore: Regione Basilicata
Soggetto Programmatore: Regione Basilicata
Soggetto Attuatore: Regione Basilicata
Soggetto Realizzatore: Regione Basilicata
Stato Progetto: il progetto preliminare non è stato ancora approvato

Responsabile	Indirizzo
Responsabile Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale	via Vincenzo Verrastro, 5
Responsabile Uff. Programmazione	via Vincenzo Verrastro, 4
Responsabile Ing. Maria Carmela Bruno	via Vincenzo Verrastro, 5
Responsabile Ing. Maria Carmela Bruno	via Vincenzo Verrastro, 5

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Note
----------	-----------	-------------	-----------	---------------------	------

	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
Studio di fattibilità					
Progettazione Preliminare	SI		01/05/2007		Consorzio ASI
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013	31/07/2013		Regione Basilicata
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013	30/09/2013		Regione Basilicata
Redazione e pubblic. Bando	SI	01/10/2013	31/10/2013		Regione Basilicata
Aggiudicazione	SI	01/11/2013	31/12/2013		Regione Basilicata
Stipula contratto	SI	01/01/2014	31/01/2014		Regione Basilicata
Esecuzione Lavori	SI	02/03/2014	01/03/2016		Regione Basilicata
Collaudo	SI	02/03/2016	29/08/2016		Regione Basilicata
Chiusura Intervento	SI	30/08/2016	28/11/2016		Regione Basilicata
Funzionalità	SI	29/08/2016	29/08/2016		Regione Basilicata
Altre Attività					
VIA (Val. di impatto Ambientale)	N				
Conferenza dei Servizi	S				
C. SosopensioneLavori:					
Motivo	Data Inizio	Data Fine	Prevista	Effettiva	
C. Procedura di Aggiudicazione:	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Gara					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-

2013	-	300.000,00	300.000,00
2014	-	700.000,00	700.000,00
2015	-	900.000,00	900.000,00
2016	-	1.395.181,98	1.395.181,98
totale	-	3.295.181,98	3.295.181,98

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	FAS	Delibera 3 agosto 2012, n. 87	3.295.181,98

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

3.295.181,98

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Intesa: BASILICATA

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: 00000004

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi

Ambiente

bonifica siti inquinati

Localizzazione:

Regione
BASILICATA

Provincia
POTENZA

Comune
TITO

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Programmazione

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

è stato approvato il progetto preliminare

Criticità Finanziaria:

manca di copertura finanziaria

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/ sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI			01/04/2010		Consorzio ASI	
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013		31/07/2013		Regione	
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013		30/09/2013		Regione	
Redazione e pubblic. Bando	SI	01/10/2013		31/10/2013		Regione	
Aggiudicazione	SI	01/11/2013		31/12/2013		Regione	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione	
Esecuzione Lavori	SI	02/03/2014		01/03/2016		Regione	
Collaudo	SI	02/03/2016		29/08/2016		Regione	
Chiusura Intervento	SI	30/08/2016		28/11/2016		Regione	
Funzionalità	SI	29/08/2016		29/08/2016		Regione	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	S
Conferenza dei Servizi	S

C. Sospendizione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
C. Procedura di Aggiudicazione:						
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva			

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	100.000,00	100.000,00
2014	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2015	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2016	-	2.900.000,00	2.900.000,00
totale	-	6.000.000,00	6.000.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2013, n. 87	6.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

6.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Intesa: BASILICATA

Strumento:
Responsabile Strumento:

Codice Progetto: CBMT05

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Completamento caratterizzazione ex pista Mattei

Ambiente
bonifica siti inquinati

Localizzazione:

Regione BASILICATA	Provincia MATERA	Comune PISTICCI
-----------------------	---------------------	--------------------

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. Programmazione

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Progetto preliminare approvato

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva	Soggetto Competente	Note
Studio di fattibilità					
Progettazione Preliminare	SI		01/12/2010	Arpab	
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013	31/07/2013	Regione	
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013	30/09/2013	Regione	
Redazione e pubblic. Bando	SI	01/10/2013	31/10/2013	Regione	
Aggiudicazione	SI	01/11/2013	31/12/2013	Regione	
Stipula contratto	SI	01/01/2014	31/01/2014	Regione	
Esecuzione Lavori	SI	02/03/2014	29/08/2014	Regione	
Collaudo	SI	30/08/2014	26/02/2015	Regione	
Chiusura Intervento	SI	27/02/2015	28/05/2015	Regione	
Funzionalità	SI	26/02/2015	26/02/2015	Regione	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N				
Conferenza dei Servizi	S				

C. SosopensioneLavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine Prevista Effettiva
--------	-------------	------------------------------------

C. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	100.000,00	100.000,00
2014	-	900.000,00	900.000,00
2015	-	717.914,77	717.914,77
totale	-	1.717.914,77	1.717.914,77

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	AdP	ACCORDO DI PROGRAMMA 21/12/2009	144.393,74
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	1.573.521,03

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

1.717.914,77

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Intesa: BASILICATA

Strumento:

Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 06NT06

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Prosecuzione degli interventi di MISE e bonifica delle acque di falda

Ambiente
bonifica siti inquinati

Localizzazione:

Regione
BASILICATA

Provincia
MATERA

Comune
SALANDRA/FERRANDINA/GROTTOLE/POMARICO/PISTICCI

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Programmazione

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI	02/05/2013		01/06/2013		Regione	
Progettazione Definitiva	SI	02/06/2013		31/08/2013		Regione	
Progettazione Esecutiva	SI	01/09/2013		11/10/2013		Regione	
Redazione e pubblic. Bando	SI	12/10/2013		11/11/2013		Regione	
Aggiudicazione	SI	12/11/2013		31/12/2013		Regione	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione	
Esecuzione Lavori	SI	01/02/2014		31/01/2017		Regione	
Collaudo	SI	01/02/2017		31/07/2017		Regione	
Chiusura Intervento	SI	01/08/2017		30/10/2017		Regione	
Funzionalità	SI	31/07/2017		31/07/2017		Regione	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N
Conferenza dei Servizi	S

C. Sospendizione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**C. Procedura di Aggiudicazione:
Gara**

Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	300.000,00	300.000,00
2014	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2015	-	2.500.000,00	2.500.000,00
2016	-	2.500.000,00	2.500.000,00
2017	-	4.000.000,00	4.000.000,00
totale	-	10.800.000,00	10.800.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	AdP	Accordo di programma 21/12/2009	3.845.454,00
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2013, n. 87	6.954.546,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

10.800.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

BASILICATA

Intesa:
Strumento:
Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

Codice Progetto: 00000000

C.U.P.:
Titolo Progetto: Bonifica suolo delle aree pubbliche ed agricole colpite da inquinamento indotto
Settore Progetto: Ambiente
Tipo Progetto: bonifica siti inquinati

Localizzazione:
Regione BASILICATA
Provincia MATERA
Comune SALANDRA/FERRANDINA/GROTTOLE/POMARICO/PISTICCI

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Responsabile
Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

Regione Basilicata

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Responsabile
Uff. Programmazione

Indirizzo

Regione Basilicata

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5
maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5
maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI	02/05/2013		01/06/2013		Sogesid Spa	
Progettazione Definitiva	SI	02/06/2013		31/08/2013		Sogesid Spa	
Progettazione Esecutiva	SI	01/09/2013		11/10/2013		Sogesid Spa	
Redazione e pubblic. Bando	SI	12/10/2013		11/11/2013		Sogesid Spa	
Aggiudicazione	SI	12/11/2013		31/12/2013		Sogesid Spa	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Sogesid Spa	
Esecuzione Lavori	SI	01/02/2014		01/02/2015		Sogesid Spa	
Collaudo	SI	02/02/2015		01/08/2015		Sogesid Spa	
Chiusura Intervento	SI	02/08/2015		31/10/2015		Sogesid Spa	
Funzionalità	SI	01/08/2015		01/08/2015		Sogesid Spa	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N
Conferenza dei Servizi	S

C. SosopensioneLavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
C. Procedura di Aggiudicazione: Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva			

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	100.000,00	100.000,00
2014	-	1.700.000,00	1.700.000,00
2015	-	1.455.606,26	1.455.606,26
totale	-	3.255.606,26	3.255.606,26

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	AdP	Accordo di programma 21/12/2009	255.606,26
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	3.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

3.255.606,26

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Intesa: BASILICATA

Strumento:

Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 06MT08

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Completamento caratterizzazione e progettazione MISE e bonifica acque e sedimenti fiume Basento
Ambiente
bonifica siti inquinati

Localizzazione:

Regione
BASILICATA

Provincia
MATERA

Comune
SALANDRA/FERRANDINA/GROTTOLE/POMARICO/PISTICCI

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Uff. Programmazione

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Responsabile
Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		-		-			
Progettazione Preliminare	SI	02/05/2013		01/06/2013		Regione Basilicata	
Progettazione Definitiva	SI	02/06/2013		31/08/2013		Regione Basilicata	
Progettazione Esecutiva	SI	01/09/2013		11/10/2013		Regione Basilicata	
Redazione e pubblic. Bando	SI	12/10/2013		11/11/2013		Regione Basilicata	
Aggiudicazione	SI	12/11/2013		31/12/2013		Regione Basilicata	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione Basilicata	
Esecuzione Lavori	SI	01/02/2014		01/07/2014		Regione Basilicata	
Collaudo	SI	02/07/2014		29/12/2014		Regione Basilicata	
Chiusura Intervento	SI	30/12/2014		30/03/2015		Regione Basilicata	
Funzionalità	SI	29/12/2014		29/12/2014		Regione Basilicata	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N
Conferenza dei Servizi	S

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
C. Procedura di Aggiudicazione: Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva		

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	200.000,00	200.000,00
2014	-	600.000,00	600.000,00
2015	-	200.000,00	200.000,00
totale	-	1.000.000,00	1.000.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	AdP	Accordo di programma 21/12/2009	300.000,00
2012	FAS	FAS	700.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

1.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

BASILICATA

Intesa:
Strumento:
Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: *CDMT09*

Versione del:

C.U.P.:
Titolo Progetto: **MISE e bonifica delle acque di falda**
Settore Progetto: Ambiente
Tipo Progetto: bonifica siti inquinati

Localizzazione: Regione BASILICATA Provincia MATERA Comune SALANDRA/FERRANDINA/GROTTOLE/POMARICO/PISTICCI

Responsabile Progetto:	Regione Basilicata	
Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata	Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale	via Vincenzo Verrastro, 5
Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata	Uff. Programmazione	via Vincenzo Verrastro, 5
Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata	Ing. Maria Carmela Bruno	maria.bruno@regione.basilicata.it
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata	Ing. Maria Carmela Bruno	maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI	02/05/2013		01/06/2013		Regione	
Progettazione Definitiva	SI	02/06/2013		31/08/2013		Regione	
Progettazione Esecutiva	SI	01/09/2013		11/10/2013		Regione	
Redazione e pubblic. Bando	SI	12/10/2013		11/11/2013		Regione	
Aggiudicazione	SI	12/11/2013		31/12/2013		Regione	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione	
Esecuzione Lavori	SI	01/02/2014		31/01/2017		Regione	
Collaudo	SI	01/02/2017		31/07/2017		Regione	
Chiusura Intervento	SI	01/08/2017		30/10/2017		Regione	
Funzionalità	SI	31/07/2017		31/07/2017		Regione	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale) N

Conferenza dei Servizi S

C. SosopensioneLavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
C. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva		

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	150.000,00	150.000,00
2014	-	600.000,00	600.000,00
2015	-	600.000,00	600.000,00
2016	-	650.000,00	650.000,00
2017	-	1.000.000,00	1.000.000,00
totale	-	3.000.000,00	3.000.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	3.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

3.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Intesa: BASILICATA

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: *CBMT 10*

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

MISE e bonifica dell'area ex Materit e territorio comunale interessato da connesse problematiche igienico-sa
Ambiente
bonifica siti inquinati

Regione
BASILICATA

Provincia
MATERA

Comune
FERRÁNDINA

Responsabile Progetto:

Regione Basilicata

Soggetto Percettore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Prevenzione e Controllo
Ambientale

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Uff. Programmazione

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 4

Soggetto Attuatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Soggetto Realizzatore:

Regione Basilicata

Responsabile

Ing. Maria Carmela Bruno

Indirizzo

via Vincenzo Verrastro, 5

maria.bruno@regione.basilicata.it

Stato Progetto:

Progetto preliminare approvato. È stato approvato ed eseguito lo stralcio esecutivo di € 500.000,00

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare	SI			01/03/2005		Comune di Ferrandina	
Progettazione Definitiva	SI	02/05/2013		31/07/2013		Regione Basilicata	
Progettazione Esecutiva	SI	01/08/2013		10/09/2013		Regione Basilicata	
Redazione e pubblic. Bando	SI	11/09/2013		11/10/2013		Regione Basilicata	
Aggiudicazione	SI	12/10/2013		31/12/2013		Regione Basilicata	
Stipula contratto	SI	01/01/2014		31/01/2014		Regione Basilicata	
Esecuzione Lavori	SI	01/02/2014		01/02/2015		Regione Basilicata	
Collaudo	SI	02/02/2015		01/08/2015		Regione Basilicata	
Chiusura Intervento	SI	02/08/2015		31/10/2015		Regione Basilicata	
Funzionalità	SI	01/08/2015		01/08/2015		Regione Basilicata	

Altre Attività

VIA (Val. di impatto Ambientale)	N
Conferenza dei Servizi	S

C. Sospendizione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
C. Procedura di Aggiudicazione: Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva			

Costo Complessivo (Euro)

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	350.000,00	-	350.000,00
2012	150.000,00	-	150.000,00
2013	-	200.000,00	200.000,00
2014	-	1.800.000,00	1.800.000,00
2015	-	1.200.000,00	1.200.000,00
totale	500.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2004	MATTM	decreto direttoriale n. 232/QdV/ del 22.02.2004,	500.000,00
2012	FAS	Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87	3.200.000,00

Totale Valore (Euro):

Importo Valore

3.700.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE