

# **EDISON S.p.A. – SIN di Bussi sul Tirino (PE)**

MISURE DI PREVENZIONE

REALIZZAZIONE DEL CAPPING DISCARICHE 2A 2B E AREE LIMITROFE




Stato Avanzamento Lavori al 30 Settembre 2020

**Tavolo Tecnico del 1 ottobre 2020**

Ottobre 2020



## Area di intervento: Ortofoto (da volo APR) con curve di livello (da modello DTM)





# Realizzazione opere di capping: attività in corso

- Eseguito disboscamento dell'intera area (smaltite circa 33 ton - CER 20 02 01)
- Eseguita indagine geofisica sull'intera area (circa 30.000 mq)
- In corso di realizzazione opere di regimazione delle acque meteoriche (realizzati circa 700 m lineari di canalette in cls dei 925 m in progetto)
- Cernita, raccolta ed avvio a smaltimento dei rifiuti presenti in superficie, riscontrati a seguito del disboscamento delle aree di intervento
- In corso le attività di caratterizzazione e avvio a smaltimento dei terreni scavati per la posa delle canalette di regimazione acque e riprofilatura versanti (realizzate n. 6 baie di stoccaggio per un totale di circa 3.000 mc di materiale scavato)
- Presentazione Piano di Lavoro all'ASL di Pescara per rimozione MCA superficiali in data 26/08/2020, avvio dei lavori di bonifica 1° settimana di ottobre

