


# EDISON SPA

Riavvio sistema Pump&Stock discariche 2A e 2B  
Bussi sul Tirino (PE)

Milano, 01 ottobre 2020

# Inquadramento geografico del sito



Il sito in oggetto è ubicato nel Comune di Bussi Sul Tirino (Pe), località “Bussi Officine”. L’area d’intervento ricade nelle aree denominate discariche 2A / 2B

# Condizioni ante interventi di ripristino

- Impianto non attivo
- Energia elettrica presente, ma impianto non avviabile
- Configurazione impiantistica differente da quella prevista a progetto
  - Presente un solo serbatoio di stoccaggio da 12 m<sup>3</sup>
  - Presente una stazione di rilancio a TAF non collegata
  - Cablaggi elettrici interni ai quadri modificati e parzialmente disconnessi





# Interventi effettuati per ripristino sistema di P&S

- Verifica funzionamento singole utenze elettriche
- Verifica collegamenti sensori e sonde di livello
- Approfondimento quote di installazione delle pompe di emungimento risultate superiori al livello di falda attuale, con prolungamento piping e cablaggi
- Installazione ulteriori 2 serbatoi di stoccaggio per aumentare le capacità di raccolta del sistema (tot ca. 30 m<sup>3</sup>)
- Verifica collegamenti idraulici tra pozzi e serbatoi di raccolta
- Sostituzione del sistema di controllo di livello nei serbatoi di raccolta risultato non funzionante
- Analisi delle acque ai fini della caratterizzazione del rifiuto (CEER 161002)



# Stato di fatto

Impianto avviato in data 4 settembre 2020

Smaltimenti effettuati:

- 17 settembre 23000 kg
- 24 settembre 22740 kg

Prossimo conferimento previsto in data 1 ottobre 2020

Impianto attualmente spento per la realizzazione degli interventi di capping delle aree

Arcadis.  
Improving quality of life.